

例

御 見 積 書

株式会社 ○○○○○ 御中
下記のとおり、御見積申し上げます。

代表事業者宛であること。但し代表事業者がリース会社である場合は、共同事業者（事業実施者）宛とすること。

株式会社 □□□□□ 印
〒YYY-YYYY
△△県○○市□□11-1

件名 地中熱利用のヒートポンプシステムによる低炭素型の融雪設備の導入事業
工事場所 △△県○○市丸の内1-1

御 見 積 金 19,972,900 (消費税抜き)
支 払 条 件 月末締め翌月払い
見 積 有 効 期 間 ** 日間

交付申請時点で有効期限内であること。

区分	費目	細分	内容	型番	数量	単位	単価	金額	備考
			H29,30年度 融雪設備工事						見積書と「様式1別紙2 経費内訳」を照合できるように、共通の番号を記入すること。
工事費			複数年度にまたがる場合は、全年度分と年度ごとを作成すること。					17,362,900	
	本工事費	材料費	地中熱交換器		1	式	1,970,000		<1>
			機械機器設備		1	式	1,740,000		<2>
			融雪設備		1	式	709,500		<3>
			自動制御		1	式	2,953,000		<4>
		労務費	地中熱交換器設置工事		1	式	621,500		<5>
			機械機器設備設置工事		1	式	314,000		<6>
			融雪設備工事		1	式	589,900		<7>
			自動制御設置工事		1	式	210,000		<8>
		直接経費	地中熱交換器		1	式	4,000,000		<9>
		(間接工事費)							
		共通仮設費			1	式	603,000		<10>
		現場管理費	詳細が分かる内容を記入すること。		1	式	2,029,000		<11>
		一般管理費			1	式	1,623,000		<12>
	測量及び試験費		熱応答試験費		1	式		610,000	<13>
				補助対象計				17,972,900	
			廃棄物処分費、資料作成費	補助対象外	1	式		2,000,000	
			補助対象外経費があれば詳細が分かる内容を記入すること。						
				小計				19,972,900	
				消費税(8%)				1,597,832	
				合計				21,570,732	
備考									

例

御 見 積 書

株式会社 ○○○○○ 御中
下記のとおり、御見積申し上げます。

代表事業者宛であること。但し代表事業者がリース会社である場合は、共同事業者（事業実施者）宛とすること。

株式会社 □□□□□ 印
〒YYY-YYYY
△△県○○市□□11-1

件名 地中熱利用のヒートポンプシステムによる低炭素型の融雪設備の導入事業
工事場所 △△県○○市丸の内1-1

御 見 積 金 9,463,000 (消費税抜き)

支 払 条 件 月末締め翌月払い

見 積 有 効 期 間 ** 日間 交付申請時点で有効期限内であること。

区分	費目	細分	内容	型番	数量	単位	単価	金額	備考
			H29年度 融雪設備 工事						見積書と「様式1別紙2 経費内訳」を照合できるように、共通の番号を記入すること。
	工事費		地中熱交換器設置 工事					7,853,000	複数年度にまたがる場合は、年度ごとに作成すること。
	本工事費	材料費	地中熱交換器		1	式	1,440,000		<H29-1>
		労務費	地中熱交換器		1	式	408,000		<H29-5>
		直接経費	地中熱交換器		1	式	4,000,000		<H29-9>
		(間接工事費)							
		共通仮設費			1	式	313,000		<H29-10>
		現場管理費			1	式	940,000		<H29-11>
		一般管理費			1	式	752,000		<H29-12>
	測量及び試験費		熱応答試験費		1	式		610,000	<H29-13>
									補助対象計
								8,463,000	
			廃棄物処分費、資 料作成費		1	式		1,000,000	補助対象外
									補助対象外経費があれば詳細が分かる内容を記入すること。
									小計
								9,463,000	
									消費税(8%)
								757,040	
									合計
								10,220,040	
備考									

【経費内訳書】

区分	費目	細分	内容	型番	数量	単位	単価	金額	備考		
工事費	本工事費	(直接工事費)	地中熱交換器設置工事						根拠を明記すること。		
			材料費	採熱管	A A A A A	240	m	3,500	840,000	建設物価/20**・+月号 Page***	
				錘	B B B B B	3	個	30,000	90,000	建設物価/20**・+月号 Page***	
				***	C C C C C	5	個	40,000	200,000	建設物価/20**・+月号 Page***	
				×××	D D D D D	10	m ²	13,000	130,000	建設物価/20**・+月号 Page***	
				△△△	E E E E E	3	t	60,000	180,000	建設物価/20**・+月号 Page***	
				計					1,440,000	<H29-1>	
											経費内訳の番号と一致させること。
				労務費	掘削作業	F F F F F	8	人工	20,000	160,000	公共工事設計労務単価 〇〇県 ××工
					セメンチング	G G G G G	4	人工	18,000	72,000	公共工事設計労務単価 〇〇県 △△工
		泥水処理	H H H H H	4	人工	18,000	72,000	公共工事設計労務単価 〇〇県 普通作業員			
		重機運搬	I I I I I	4	人工	26,000	104,000	公共工事設計労務単価 〇〇県 運転手(特殊)			
		計					408,000	<H29-5>			
								根拠を明記すること。			
	直接経費	掘削用機械経費	J J J J J	1	式	4,000,000	4,000,000	<H25-9>			
		(間接工事費)									
		共通仮設費					313,000	<H29-10>			
		現場管理費					940,000	<H29-11>			
		一般管理費					752,000	<H29-12>			
	測量及び試験費						610,000	<H29-13>			
								補助対象外であることを明記すること。			
						補助対象内小計	8,463,000				
			廃棄物処分費		1	式	400,000	400,000	補助対象外		
			資料作成費		1	式	600,000	600,000	補助対象外		
						補助対象外小計	1,000,000				
								補助対象外経費があれば詳細が分かる内容を記入すること。			
						小計	9,463,000				
						消費税(8%)	757,040				
						合計	10,220,040				

例

御 見 積 書

株式会社 ○○○○○ 御中
下記のとおり、御見積申し上げます。

代表事業者宛であること。但し代表事業者がリース会社である場合は、共同事業者（事業実施者）宛とすること。

株式会社 □□□□□ 印
〒YYY-YYYY
△△県○○市□□11-1

件名 地中熱利用のヒートポンプシステムによる低炭素型の融雪設備の導入事業
工事場所 △△県○○市丸の内1-1

御 見 積 金 10,509,900 (消費税抜き)

支 払 条 件 月末締め翌月払い

見 積 有 効 期 間 ** 日間 交付申請時点で有効期限内であること。

区分	費目	細分	内容	型番	数量	単位	単価	金額	備考
			H30年度 融雪設備工事						見積書と「様式1別紙2 経費内訳」を照合できるように、共通の番号を記入すること。
工事費		(直接工事費)	複数年度にまたがる場合は、年度ごとに作成すること。					9,509,900	
	本工事費	材料費	地中熱交換器		1	式	530,000		<H30-1>
		材料費	機械機器設備設置工事		1	式	1,740,000		<H30-2>
		材料費	融雪設備工事		1	式	709,500		<H30-3>
		材料費	自動制御設置工事		1	式	2,953,000		<H30-4>
		労務費	地中熱交換器設置工事		1	式	213,500		<H30-5>
		労務費	機械機器設備設置工事		1	式	314,000		<H30-6>
		労務費	融雪設備工事		1	式	589,900		<H30-7>
		労務費	自動制御設置工事		1	式	210,000		<H30-8>
		(間接工事費)							
		共通仮設費			1	式	290,000		<H30-10>
		現場管理費	詳細が分かる内容を記入すること。		1	式	1,089,000		<H30-11>
		一般管理費			1	式	871,000		<H30-12>
				補助対象計				9,509,900	
			廃棄物処分費、資 料作成費	補助対象外	1	式		1,000,000	
				小計				10,509,900	
				消費税(8%)				840,792	
				合計				11,350,692	
備考									

【経費内訳書】

区分	費目	細分	内容	型番	数量	単位	単価	金額	備考
工事費			地中熱交換器設置工事						
	本工事費	(直接工事費)							
		材料費	横引き配管	φ30	50	m	3,500	175,000	建設物価/20**・+月号 Page***
			不凍液		710	L	500	355,000	建設物価/20**・+月号 Page***
			計					530,000	<H30-1>
			材料単価は、建設物価（建設物価調査会編）、積算資料（経済調査会編）等を参考にし、根拠となる資料を明記すること。		経費内訳の番号と一致させること。				
		労務費	機械掘削埋戻		20	m3	5,000	100,000	
			探熱管フラッシング費		1	式		100,000	
			漏洩試験費		3	回	4,500	13,500	
			計					213,500	<H30-5>
			労務単価は、「公共工事設計労務単価表」を準用し、根拠となる資料を添付すること。						
工事費			機械機器設備設置工事						
	本工事費	(直接工事費)							
		材料費	ヒートポンプ	AAAAA	2	台	600,000	1,200,000	建設物価/20**・+月号 Page***
			循環ポンプ		2	台	75,000	150,000	建設物価/20**・+月号 Page***
			膨張タンク		2	台	20,000	40,000	建設物価/20**・+月号 Page***
			不凍液注入ポンプ		1	台	190,000	190,000	建設物価/20**・+月号 Page***
			熱源ヘッダー	3回路×2	2	台	80,000	160,000	建設物価/20**・+月号 Page***
			計					1,740,000	<H30-2>
		労務費	試運転調整費		6	人工	22,000	132,000	公共工事設計労務単価 〇〇県 ××工
			運搬費		7	人工	26,000	182,000	公共工事設計労務単価 〇〇県 ××工
			計					314,000	<H30-6>
工事費			融雪設備工事						
	本工事費	(直接工事費)							
		材料費	架橋ポリエチレンパイプ	XX A	663	m	400	265,200	建設物価/20**・+月号 Page***
			ワイヤメッシュ	3.2*200	74	枚	1,200	88,800	建設物価/20**・+月号 Page***
			温水ヘッダー	7回路	7	回路	5,000	5,500	
			ヘッダーボックス		1	台	232,000	250,000	
			不凍液		160	L	500	80,000	
			雑材消耗品		1	式	20,000	20,000	
			計					709,500	<H30-3>
		労務費	パイプ敷設工事		120	m2	1,900	228,000	

			メッシュ敷き込み工事		120	m2	1,700	204,000	
			ヘッダー取付工事		1	人工	21,000	21,000	公共工事設計労務費単価 〇〇県 □□工
			ヘッダーボックス設置工事		2	人工	23,500	47,000	公共工事設計労務費単価 〇〇県 ▲▲工
			圧力テスト		0.5	人工	31,000	15,500	公共工事設計労務費単価 〇〇県 ■■工
			不凍液注入工事		160	L	90	14,400	
			運搬費		2	人工	30,000	60,000	公共工事設計労務費単価 〇〇県 運転手(特殊)
			計					589,900	<H30-7>
工事費			自動制御設置工事						
	本工事費	(直接工事費)							
		材料費	自動制御盤		1	面	950,000	950,000	
			降雪センサー		1	個	80,000	80,000	
			地温センサー		1	個	30,000	30,000	
			データロガー	AAA	1	個	150,000	150,000	
			バッテリーパック	BBB	1	個	13,000	13,000	
			挿入型温度検出器		4	個	25,000	100,000	
			電磁流量計	XX A	2	個	490,000	980,000	
			T型補償導線		1	式	280,000	280,000	
			ボアホール内温度		1	式	310,000	310,000	
			データロガー収納盤		1	面	60,000	60,000	
			計					2,953,000	<H30-4>
		労務費	配線配管費		12	人工	17,500	210,000	公共工事設計労務単価 〇〇県 ××工
			計					210,000	<H30-8>
		(間接工事費)							
		共通仮設費						290,000	<H30-10>
		現場管理費						1,089,000	<H30-11>
		一般管理費						871,000	<H30-12>
								9,509,900	補助対象内小計
			廃棄物処分費		1	式		400,000	補助対象外
			資料作成費		1	式		600,000	補助対象外

詳細が分かる内容を記入すること。

						補助対象外小計	1,000,000	
		補助対象外経費があれば詳細が分かる内容を記入すること。						補助対象外であることを明記すること。
						小計	10,509,900	
						消費税(8%)	840,792	
						合計	11,350,692	